

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - PALESTRA ALL'APERTO

N.	DESCRIZIONE	GIORNI
1	SISTEMAZIONE CANTIERE E TRACCIAMENTI	2
2	1.3.6 - Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con piccoli mezzi meccanici	1
3	1.1.4.1- Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm	4
4	1.2.5.2 - Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio	1
5	6.1.1.2 - Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006	3
6	3.2.4 - Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm	3
7	3.2.3 - Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali,	3
8	3.2.1.1 - Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato,per strutture in cemento armato intelaiate	3
9	3.1.2.1 - Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104),per opere in fondazione per lavori edili C25/30.	9
10	5.1.10.2 - Massetto di sottofondo.....collocato all'esterno degli edifici	3
11	6.2.13.1 - Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso costituita da moduli di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 cm, ...di colore grigio chiaro	6
12	6.2.2.2 - Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista rigata,dimensione 25x25 cm	2
13	NP.9 - Fornitura e messa in opera di pavimentazione con piastrelle antitrauma in gomma tipo SBR, anche riciclata, per uso esterno di colore rosso delle dimensioni di cm 50x50 con spessore minimo 4 cm,	6
14	6.2.8.1 - Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo...per elementi di formato 30x20 cm	1
15	NP.1 - Fornitura e posa in opera siepe costituita da piantine in vaso da lt 3 di lavanda tipo Lavandula angustifolia, con numero di piantine 3 per ml.	3
16	NP.10 - Muratura in conci di tufo e malta bastarda, retta o centinata, a faccia vista, realizzata a qualsiasi altezza o profondità, con spessore di cm 27,	3
17	10.1.3.1 - Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, botticino, travertino e simili	1
18	7.1.2 - Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiera,	3
19	NP.2 - Fornitura e posa in opera di cestino porta rifiuti da esterno composto da lamiera in acciaio zincato a caldo, verniciato a polveri, con nervatura calandrata e con estremità presso piegate per evitare parti taglienti, completo di palo di supporto in tubolare di acciaio. Capacità minima 40 lt.	1
20	NP.3 - Fornitura,trasporto e messa in opera di Chest Press , attrezzo per allenamento isotonico di petto, spalle e tricipiti.	1
21	NP.4 - Fornitura, trasporto e messa in opera di Bodyweight Station, attrezzo per esercizi al corpo libero funzionali, con schienale e manici per presa. Struttura in acciaio zincato a caldo,	1
22	NP.5 - Fornitura, trasporto e messa in opera di Panca per addominali (Sit Up), lombari, stretching ed esercizi a corpo libero. Struttura in acciaio zincato a caldo, spessore 3 mm,	1
23	NP.6 - Fornitura, trasporto e messa in opera di Twister Station, attrezzatura per allenamento isotonico della fascia addominale obliqua e trasversa e per la flessibilità del tronco.....	1
24	NP.7 - Fornitura, trasporto e messa in opera di Spalliera, attrezzatura per esercizio a corpo libero. Struttura in acciaio zincato a caldo, spessore 3 mm, tubi a sezione quadrata da 95 mm x 95 mm, smaltati e verniciati.	1
25	NP.8 - Fornitura, trasporto e messa in opera di Sbarre Trazioni, attrezzatura per esercizio a corpo libero funzionali per trazioni. Struttura in acciaio zincato a caldo, spessore 3 mm,	1
26	11.2.1 - Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio, di elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a superficie opaca. Data in opera su superfici orizzontali o verticali,	1
27	11.3.1 - Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani,	1
28	Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	2
29	SMOBILIZZO CANTIERE	2
GIORNI TOTALI		70