

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

N.	DESCRIZIONE	GIORNI
1	SISTEMAZIONE CANTIERE E TRACCIAMENTI	2
2	NP.1 Fornitura e collocazione di erba sintetica tipo TANGOTURF E 20, colore verde/azzurro, 100% polietilene, struttura in fibrillato dritto, spessore filato 100 micron, stabilizzata ai raggi u.v., peso filato 900 gr/mq, titolo 9550 dtex, numero punti 17850/mq, peso totale 2010 gr/mq, rovescio in lattice drenante speciale per esterni; intasamento con sabbia in ragione di circa 15 Kg./mq.. Il tutto compresa la realizzazione della segnaletica di gioco regolamentare, con righe da 10 cm di larghezza di colore bianco, ad intarsio. Il tutto in opera a perfetta regola d'arte.	20
3	NP.2 Fornitura e posa di attrezzatura per Tennis e Pallavolo installabile senza realizzazione di plinti, mediante utilizzo di contrappesi : Set composto da: - 1 palo in duralluminio Tecton anodizzato, con bossole, leggero ed esente da manutenzione, diametro di 100 mm. Barra per taratura dell'altezza della rete tramite occhielli. Tappi di chiusura in plastica e puleggia a ruote per guida del cavo della rete; gancio di fissaggio per cavo sul lato esterno del palo. Peso 5 kg ca. - 1 palo in duralluminio Tecton anodizzato, con bossole, leggero ed esente da manutenzione, diametro di 100 mm. Barra per taratura dell'altezza della rete tramite occhielli. Tensore di sicurezza per trazione rettilinea, a manovella e con gancio, posto sulla barra scorrevole, manico removibile. Nessuna piega né tortuosità del cavo. Peso di 6 kg. Il tutto messo in opera a perfetta regola d'arte.	3
4	NP.3 Fornitura e posa di rete - Rete da tennis modello Blizzard: rete da competizione. 2,2 mm in polietilene e doppia maglia 55 x 55 mm. Cavo in acciaio con superficie plastificata, spessore 5 mm (13,60 m) e nastro superiore in nylon. Esclusivo regolatore di rete e nastro. Dimensioni 1280 x 107 cm. Il tutto messo in opera a perfetta regola d'arte.	2
5	NP.4 Fornitura e posa di Porta da pallamano, hockey e calcio a 5. Realizzata in Tecton, 300 x 200 cm, pali quadrati in alluminio e traversa 80 x 80 mm, spessore 2 mm, angoli arrotondati, profilo scorrevole con ganci per rete, motivo a scacchi blu; estremità dei pali dotate di protettori per pavimento in plastica; supporti richiudibili per rete a sospensione senza ganci e per staffa fissa per pavimento. Il tutto messo in opera a perfetta regola d'arte.	1
6	Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	0
7	SMOBILIZZO CANTIERE	2
TOTALI		30